

交付金の執行状況 (四街道駅周辺地区都市再生整備計画)

令和2年3月末現在

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	139	192	10	0.1	10.7
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付金 (c=a+b)	139	192	10	0.1	10.7
前年度からの繰越額 (b)	0	73	77	0	0
支払済額 (e)	139	115	77	0	0
翌年度繰越額 (f)	73	77	0	0	10.7
うち未契約繰越額 (g)	16	44	0	0	0
不用額 (h=c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越+不用率 (h=(g+h)/(c+d))	12%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
未契約繰越+不用率が10%を 超えている場合その理由	地権者との協議に 不測の日数を要した ため。	学校との調整に不 測の日数を要したた め	-	-	-

※執行額は百万円単位で四捨五入しているため、合計が合わないことがあります。